



Provincia di Cuneo
Comune di Monasterolo di Savigliano

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 51

Oggetto: Approvazione della contabilità finale e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione lavori di completamento pubblica illuminazione III LOTTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- delibera di G.C. n. 66 del 15.10.2020, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera a fronte di un importo complessivo stimato in € 28.696,35;
- propria determinazione n. 221 del 14.10.2020 è stato individuato lo STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO di ARAGNO Giuseppe e OMENTO Fabrizio Periti Industriali con studio in Via Torino n. 76, 12038 - Savigliano (CN) quale incaricato per l'espletamento dei servizi di progettazione e direzione lavori dell'opera in oggetto;
- propria determinazione n. 221 del 14.10.2020 è stato individuato l'arch. Massimo Fiorito con studio in C.so Roma n. 83, 12038 - Savigliano (CN) quale incaricato per l'espletamento del servizio di coordinamento della sicurezza dell'opera in oggetto;
- propria determinazione n. 223 del 16.10.2020 si è aggiudicato definitivamente i lavori alla ditta Bruno Impianti S.r.l. per l'importo di € 25.734,85;
- propria determinazione n. 282 del 07.12.2020 è stata liquidata, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, alla ditta Bruno Impianti S.r.l. la somma di € 6.328,24 oltre ad € 1.392,21 per I.V.A. con aliquota del 22%, per un totale di € 7.720,45 quale anticipazione pari al 30 per cento dell'importo del contratto;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 12.11.2020, redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Giuseppe Aragno e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta Bruno Impianti S.r.l. e, per presa visione, dal R.U.P. Geom. Bruno PARIZIA;

Accertato che i lavori sono stati iniziati in data 12.11.2020, sospesi in data 10.12.2020, ripresi in data 01.03.2021 ed ultimati in data 25.03.2021 e pertanto, tenuto conto del tempo utile contrattuale e della sospensione, entro il tempo utile;

Vista ed esaminata la documentazione tecnico-contabile finale come da elenco in atti, predisposta dal Direttore dei Lavori P.I. Giuseppe Aragno e acquisita agli atti del Comune in data 30.03.2021 prot. nr. 0001701;

Visto il certificato di regolare esecuzione in data 30.03.2021, redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Giuseppe Aragno, dal quale risulta che le opere sono state eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità agli atti di progetto e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto per l'importo complessivo di € 25.734,85 come dedotto dallo stato finale;

Preso atto che:

- il predetto certificato di regolare esecuzione risulta ammissibile;



Provincia di Cuneo
Comune di Monasterolo di Savigliano

UFFICIO TECNICO

- l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve;
- la pubblicazione degli avvisi ai creditori non si è resa necessaria in quanto come dichiarato dal Diretto Lavori non è stato occupato nessun spazio privato;

Ritenuta meritevole di approvazione la contabilità finale, nonché ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione, e quindi si è in grado di poter definire il quadro finale di spesa dell'opera;

Vista la deliberazione della G.C. n. 6 del 7 giugno 2012 relativa all'Attribuzioni di compiti e di funzioni alle aree funzionali;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 10/2020;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi del primo comma, dell'art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, la regolarità e la correttezza;

Visto il parere contabile favorevole ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, reso sul presente atto dal responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il P.E.G. dell'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19, del 25.02.2021;

Visto il d.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Ciò premesso e considerato non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata,

DETERMINA

- 1) Di approvare la documentazione tecnico-contabile finale nonché, di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30.03.2021 dal Direttore dei Lavori P.I. Giuseppe Aragno relativo ai lavori completamento di "*Riqualficazione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale - III LOTTO*" acquisito agli atti in data 30.03.2021 prot. nr. 0001701;
- 2) Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio (art. 102 del d.lgs. n. 50/2016) ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- 3) Di trasmettere ai sensi dell'art. 234 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, copia della presente determinazione all'Impresa Bruno Impianti S.r.l.;
- 4) Di liquidare:



Provincia di Cuneo
Comune di Monasterolo di Savigliano

UFFICIO TECNICO

- alla ditta Bruno Impianti la rata di saldo dell'importo di € 14,765,90 oltre ad € 3.248,50 per I.V.A. con aliquota del 22%, per un totale di € 18.014,40;
- allo STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO di ARAGNO Giuseppe e OMENTO Fabrizio Periti Industriali con studio in Savigliano - Via Torino n. 76 per le competenze professionali relative a progettazione e direzione lavori l'importo di € 1.500,00 oltre ad €. 75,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5% e ad €. 346,50 per I.V.A. con aliquota del 22% per complessivi €. 1.921,50;
- all'arch. Massimo Fiorito con Studio in Savigliano - C.so Roma 83 delle competenze professionali relative a coordinamento della sicurezza l'importo di €. 1.000,00 oltre ad €. 40,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4%, per complessivi € 1.040,00.

Monasterolo di Savigliano, lì 30.03.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARIZIA geom. Bruno

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147.bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Bonetto dott.ssa Laura
Visto si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Bonetto dott.ssa Laura



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.
Monasterolo di Savigliano, lì 31.03.2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parizia geom. Bruno